

Verbale Assemblea dei Delegati.

Brescello, 28/11/2025

L'assemblea si apre il 27/11/2025 alle ore 12.00 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord 20 – Brescello. Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.

Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore 21.00 del 28/11/2025 presso A.S. Zooranch sito in via Ghiarole 52, 42041 Brescello (RE). Alle 21.00 del 28/11/2025 sono presenti i Sigg.:

Nominativo	
Artoni Eva	Assente giustificato
Bonini Gianluca	Presente
Borettini Fabrizio	Presente
Cagna Ettore	Assente
De Pari Virginio	Presente
Devicenzi Mauro	Presente
Gasparini Gilberto	Presente
Graziani Davide	Presente
Martini Luigi	Presente
Quartaroli Rosella	Presente
Reggiani Carlo	Presente
Sanfelici Italo Gino	Presente

Il presidente dell'assemblea, Davide Graziani, constatando la validità del numero legale, procede alle ore 21.08 con l'apertura dei lavori.

Si discute il primo punto all'ordine del giorno (Stato dei lavori sull'arginatura, esame contabilità cantiere - delibera relativa). Il presidente, in qualità di direttore dei lavori, comunica che i lavori sono stati dichiarati conclusi con l'impresa FLUMAR in data 18/11/2025 con la firma congiunta del PU016-25. Nel corso dei lavori sono stati contabilizzati i lavori mensilmente con la firma del PU013-25 (contabilità luglio 2025), PU014-25 (contabilità agosto 2025), PU015-25 (contabilità settembre 2025).

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 62.600,00 oltre IVA. Il consorzio ha già provveduto ad anticipare con il pagamento di due fatture le somme di € 10.101,84 oltre IVA (primo acconto) e € 9.908,12 oltre IVA (secondo acconto). Il conguaglio pari a € 42.540,04 oltre IVA non avverrà in modo integrale ma previa trattenuta di deposito cauzionale pari a € 6.388,51 oltre IVA da pagarsi al 18/11/2026. Sono da liquidare € 36.201,53 oltre IVA (€ 44.165,87 IVA compresa).

Il presidente fa presente che le disponibilità economiche attuali consentono l'integrale pagamento di quanto ancora dovuto essendoci in cassa circa € 71.400,00 in c.t. e non vi sono altre cose da pagare

oltre l'ordinaria amministrazione. In merito ai lavori sull'arginatura gestiti dal Consorzio manca ancora la semina del manto erboso nei punti oggetto di lavorazione che non è di competenza FLUMAR. Per ottenere i risultati migliori la semina sarebbe da fare a febbraio / marzo 2026.

I lavori alle due Enze, ad opera di Aipo, sono invece in corso anche se presumibilmente subiranno una battuta d'arresto nel periodo invernale. Il tratto di arginatura compreso tra l'accesso al cantiere e il comprensorio delle due Enze verrà ripristinato dalla Ditta Fratelli Gazzini, appaltatrice dei lavori alle due Enze, al termine degli stessi.

In merito alla contabilità di cantiere il presidente dichiara aperto il dibattito.

Il consigliere Devicenzi fa presente che i mezzi potrebbero essere spostati dal coronamento arginale. Il consigliere Martini comunica che la terra dello svaso del ponte di Sorbolo parrebbe stata acquistata da un agricoltore. Il presidente si informerà in merito.

Non essendoci altro intervento il presidente chiude il dibattito ed apre le votazioni sull'approvazione della contabilità di cantiere, sul pagamento del residuo previa trattenuta di un deposito cauzionale pari a € 6.388,51 oltre IVA da pagarsi al 18/11/2026 e sui pagamenti di anticipo delle somme di € 10.101,84 oltre IVA (primo acconto) e € 9.908,12 oltre IVA (secondo acconto). Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si passa al secondo (Variazione bilancio preventivo 2025 - delibera relativa).

Il presidente comunica che la variazione di bilancio preventivo si è resa necessaria per la partenza dei lavori su arginatura e fenomeno erosivo. Il bilancio preventivo 2025 prevedeva un fondo per le manutenzioni straordinarie pari a € 14.248,78 che si è rivelato non sufficiente. La variazione è concentrata principalmente su questa voce di spesa. Attingendo al fondo di avanzo degli anni precedenti si è portata questa voce di spesa in modo cautelativo a € 71.000,00 perfettamente capiente relativamente a quanto deliberato al punto precedente.

In merito alle variazioni di bilancio preventivo 2025 il presidente dichiara aperto il dibattito.

Non intervenendo nessuno il presidente chiude il dibattito ed apre le votazioni sull'approvazione delle variazioni al bilancio preventivo 2025.

Il consiglio approva all'unanimità dei presenti.

Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si passa al terzo (Chiarimento applicazione regolamento polizia idraulica mapp. 220 -222 foglio 8 Comune di Brescello - delibera relativa). A seguito dei lavori sull'arginatura è stato necessario rettificare il piano di campagna lato

comprensorio nei mappali 220 e 222 al foglio 8 del Comune di Brescello per favorire l'allontanamento delle acque piovane dalla base del corpo arginale. Questo ha determinato la realizzazione di un riporto di terra lato campagna per la realizzazione di un piano inclinato di scolo tra il corpo arginale ed il piano di campagna. Ai fini del regolamento di Polizia Idraulica, per il computo delle distanze di rispetto, si intende questo piano inclinato di scolo realizzato con i lavori di sistemazione come facente parte del piano di campagna, pertanto l'unghia arginale lato campagna è data dall'intersezione del corpo arginale con il suddetto piano inclinato.

L'assemblea prende atto e non avendo nulla da eccepire approva all'unanimità dei presenti.

Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (Varie ed eventuali).

A ottobre 2025 è stato eseguito lo sfalcio dell'arginatura. In tale occasione è stata fatta la ricognizione arginale in preparazione alla stagione autunnale senza rilevare criticità. Il terzista è già stato liquidato in quanto il fondo previsto a bilancio era abbondantemente capiente.

Il presidente fa notare che non è stato ancora possibile intervenire sulla chiavica in zona Enza morta. Risulta necessario sigillare la stessa per ragioni di maggiore sicurezza.

Il consiglio decide di dedicare una riunione ad inizio 2026 per decidere e deliberare spese sulla chiavica.

Alle ore 21.50 non essendoci null'altro da deliberare o comunicare, la riunione si scioglie. LCS