

COMPUTO CONSUNTIVO SAL 1

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Facciata posteriore su Via Litoranea Scala A-B del Fabbricato condominiale sito in Napoli alla Via Ponte dei Granilli n.57

COMMITTENTE:

Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

Napoli, 28/02/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Vincenzo Russo



L'Impresa

T.S.E. Tecnologie Speciali s.a.s.

T.S.E. TECNOLOGIE SPECIALI s.a.s.
di Trusiano Salvatore & C.
Viale dei Pini 27 (P.co Ariete)
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
P. IVA 07408401219

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	SAL 1							
	Oneri della sicurezza							
1 / 1 P.01.010.060.e	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m Prospetto Secondario su Via Litoranea Primo SAL		20,00		2,000	40,00		
	SOMMANO mq					40,00	10,00	400,00
2 / 2 P.01.020.010.b	Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata Prospetto Secondario su Via Litoranea Primo Sal		21,30	2,400		51,12		
	SOMMANO mq					51,12	134,00	6'850,08
3 / 3 P.01.020.020.b	Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al p ... imo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata Vedi voce n° 2 [mq 51.12]	4,00				204,48		
	SOMMANO mq					204,48	7,00	1'431,36
4 / 4 P.03.010.035.a	Ponteggio a tubi e giunti per il 1° mese - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione Prospetto posteriore - Via Litoranea Facciata Rientranza 1 Rientranza 2 Rientranza 3		21,75 4,01 2,96 7,34		31,200 16,750 16,750 16,750	678,60 67,17 49,58 122,95		
	SOMMANO mq					918,30	20,00	18'366,00
5 / 5 P.03.010.065.b	Ponteggio a tubi e giunti dopo il 1° mese - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 4 [mq 918.30]	4,00				3'673,20		
	SOMMANO mq/3 0 gg					3'673,20	1,40	5'142,48
	Parziale Oneri della sicurezza euro							32'189,92
	A R I P O R T A R E							32'189,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'189,92
6 / 6 R.02.040.010.a. CAM	Lavori edili							
	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Prospetto posteriore - Via Litoranea							
	Facciata		7,00		16,720	117,04		
			0,80		3,060	2,45		
			2,00		0,800	1,60		
			2,65		0,800	2,12		
			1,31		2,250	2,95		
			1,15		0,200	0,23		
			1,20		16,720	20,06		
			1,00		3,060	3,06		
	Parziale mq					149,51		
	Facciata laterale		1,20		11,160	13,39		
			0,15		11,160	1,67		
	(H/peso=3,06*2)		1,00		6,120	6,12		
	Parziale mq					21,18		
	<i>Terrazzo:</i>							
	muretti (esterno e interno) *(lung.=3,16+3,28*2+0,20*3)	3,00	10,32		1,000	30,96		
	frontalino		21,60		0,350	7,56		
	lamina	0,15	7,08	1,200		1,27		
		0,50	7,28	1,200		4,37		
		0,40	7,21	1,200		3,46		
	Parziale mq					47,62		
	<i>8° piano</i>							
	muretti	2,00	2,86		0,300	1,72		
		2,00	0,30		1,000	0,60		
			0,20		1,000	0,20		
		2,00	3,28		1,000	6,56		
			0,20		1,000	0,20		
		3,00	1,00		1,000	3,00		
	Parziale mq					12,28		
	frontalino		21,57		0,220	4,75		
	lamina	0,20	7,08	1,200		1,70		
		0,30	7,28	1,200		2,62		
	Parziale mq					9,07		
	<i>7° piano</i>							
	muretti (esterno interno) *(par.ug.=3*2)	6,00	3,28		1,000	19,68		
		3,00	0,20		1,000	0,60		
		2,00	1,00		1,000	2,00		
	Parziale mq					22,28		
	frontalino		21,57		0,220	4,75		
	lamina	0,40	7,08	1,200		3,40		
		0,30	7,28	1,200		2,62		
		0,10	7,21	1,200		0,87		
	Parziale mq					11,64		
	<i>6° piano</i>							
	muretti *(par.ug.=3*2)	6,00	3,28		1,000	19,68		
		3,00	0,20		1,000	0,60		
		2,00	1,00		1,000	2,00		
	Parziale mq					22,28		
	frontalino		21,57		0,220	4,75		
	lamina	0,60	21,57	1,200		15,53		
	Parziale mq					20,28		
	<i>5° piano</i>							
	muretti	2,00	3,84		1,000	7,68		
		2,00	1,20		1,000	2,40		
			2,48		1,000	2,48		
	A R I P O R T A R E					328,70		32'189,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					328,70		32'189,92
			0,80		1,000	0,80		
	Parziale mq					13,36		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84+1,20)	2,00	6,24		0,220	2,75		
	lamina *(lung.=3,84*2)	0,20	7,68	1,200		1,84		
	Parziale mq					4,59		
	4° piano							
	muretti	2,00	3,84		1,000	7,68		
			1,20		1,000	1,20		
			0,65		1,000	0,65		
			2,50		1,000	2,50		
			0,80		1,000	0,80		
	Parziale mq					12,83		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84+1,20)	2,00	6,24		0,220	2,75		
	lamina *(lung.=3,84*2)	0,45	7,68	1,200		4,15		
	Parziale mq					6,90		
	3° piano							
	muretti	2,00	3,24		0,200	1,30		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		1,000	1,20		
		2,00	0,45		1,000	0,90		
			2,40		1,000	2,40		
			0,75		1,000	0,75		
	Parziale mq					6,55		
	frontalino *(lung.=3,84+1,20*2)	2,00	6,24		0,220	2,75		
	lamina *(lung.=3,84*2)	0,30	7,68	1,200		2,76		
	Parziale mq					5,51		
	2° piano							
	muretti *(par.ug.=2*2)	4,00	3,24		0,200	2,59		
		2,00	0,30		1,000	0,60		
		2,00	0,45		1,000	0,90		
			2,40		1,000	2,40		
	Parziale mq					6,49		
	frontalino *(lung.=3,84+1,20+1,20)	2,00	6,24		0,220	2,75		
	lamina (verandati entrambi i balconi)							
	Parziale mq					2,75		
	1° piano							
	muretti *(par.ug.=2*2)	4,00	3,24		0,200	2,59		
		2,00	0,30		1,000	0,60		
		2,00	0,45		1,000	0,90		
			2,40		1,000	2,40		
	1 * Parziale mq					6,49		
	frontalino *(lung.=3,84+1,20+1,20)	2,00	6,24		0,220	2,75		
	lamina *(lung.=3,84*2)	0,30	7,68	1,200		2,76		
	Parziale mq					5,51		
	SOMMANO mq					387,12	4,50	1'742,04
7 / 7	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Prospetto posteriore - Via Litoranea Si considera il 30% della spicconatura per i frontolini si condidera il 40% della spicconatura per le lamine Facciata (par.ug.=8*2)	2,00		0,150	16,720	5,02		
		4,00	0,90		0,200	0,72		
		16,00	3,10		0,150	7,44		
		2,00		0,150	16,720	5,02		
		2,00	0,10		3,060	0,61		
		2,00	0,25		3,060	1,53		
	A R I P O R T A R E					20,34		33'931,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,34		33'931,96
	Parziale mq					20,34		
	Facciata laterale	2,00	0,30		11,160	6,70		
		2,00	1,20		0,220	0,53		
			0,15		11,160	1,67		
	Parziale mq					8,90		
	<i>Terrazzo:</i>							
	muretti (esterno e interno) *(lung.=3,16+3,28*2+0,20*3)	3,00	10,32	0,300	1,000	9,29		
	frontalino		21,60	0,300	0,350	2,27		
	lamina		9,07	0,400		3,63		
	Parziale mq					15,19		
	<i>8° piano</i>							
	muretti	2,00	3,16		0,200	1,26		
		2,00	0,28		0,950	0,53		
			0,20		1,000	0,20		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,28		0,200	2,62		
			0,20		1,000	0,20		
	(par.ug.=3*2*2)	12,00	0,25		0,950	2,85		
	Parziale mq					7,66		
	frontalino		21,57	0,300	0,220	1,42		
	lamina	4,31		0,400		1,72		
	Parziale mq					3,14		
	<i>7° piano</i>							
	muretti (esterno interno)	3,00	3,28		0,250	2,46		
		3,00	0,20		1,000	0,60		
	(par.ug.=3*3*2)	18,00	0,25		0,950	4,28		
	Parziale mq					7,34		
	frontalino *(lung.=4,22+4,00+3,93)		12,15	0,300	0,220	0,80		
	lamina	6,99		0,400		2,80		
	Parziale mq					3,60		
	<i>6° piano</i>							
	muretti *(par.ug.=3*2)	6,00	3,28		0,250	4,92		
			0,20		1,000	0,20		
	(par.ug.=3*3*2)	18,00	0,25		0,950	4,28		
	Parziale mq					9,40		
	frontalino		21,57	0,300	0,220	1,42		
	lamina		15,53	0,400		6,21		
	Parziale mq					7,63		
	<i>5° piano</i>							
	muretti	2,00	3,84		0,200	1,54		
		2,00	1,20		0,200	0,48		
			2,48		0,200	0,50		
			0,80		0,200	0,16		
	Parziale mq					2,68		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84+1,20)	2,00	6,24	0,300	0,220	0,82		
	lamina *(par.ug.=1,38+,46)	1,84		0,400		0,74		
	Parziale mq					1,56		
	<i>4° piano</i>							
	muretti	2,00	3,84		0,200	1,54		
			1,20		0,200	0,24		
			0,65		0,200	0,13		
			2,50		0,200	0,50		
			0,80		0,200	0,16		
	Parziale mq					2,57		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84+1,20)	2,00	6,24	0,300	0,220	0,82		
	lamina		4,15	0,400		1,66		
	Parziale mq					2,48		
	<i>3° piano</i>							
	muretti	2,00	3,24		0,200	1,30		
	A R I P O R T A R E					93,79		33'931,96


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,79		33'931,96
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		0,200	0,24		
		2,00	0,45		0,200	0,18		
			2,40		0,200	0,48		
			0,75		0,200	0,15		
	Parziale mq					2,35		
	frontalino *(lung.=3,84+1,20*2)	2,00	6,24	0,300	0,220	0,82		
	lamina *(par.ug.=,46+2,30)	2,76		0,400		1,10		
	Parziale mq					1,92		
	2° piano							
	muretti	2,00	3,84		0,200	1,54		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		0,750	0,90		
	(lung.=1,20+1,00)	2,00	2,20		0,200	0,88		
	Parziale mq					3,32		
	frontalino *(lung.=3,84+1,20*2)	2,00	6,24	0,300	0,220	0,82		
	lamina (verandati entrambi i balconi)							
	Parziale mq					0,82		
	1° piano							
	muretti *(par.ug.=2*2)	4,00	3,24		0,200	2,59		
		2,00	0,30		0,200	0,12		
			0,45		0,200	0,09		
	Parziale mq					2,80		
	frontalino *(lung.=3,84+1,20*2)	2,00	6,24	0,300	0,220	0,82		
	lamina		2,76	0,400		1,10		
	Parziale mq					1,92		
	SOMMANO mq					105,62	100,00	10'562,00
8 / 8	T.01.030.030.a							
	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore.							
	Vedi voce n° 6 [mq 387.12]				0,050	19,36		
	per spessore superiore ai 5 cm (facciata) *(par.ug.=149,51+13,23)	162,74			0,020	3,25		
	Vedi voce n° 7 [mq 105.62]				0,030	3,17		
	SOMMANO mc					25,78	37,00	953,86
9 / 9	T.01.030.020.a							
	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.							
	Vedi voce n° 8 [mc 25.78]					25,78		
	SOMMANO mc					25,78	35,00	902,30
10 / 10	T.01.020.020.a							
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata							
	Vedi voce n° 9 [mc 25.78]					25,78		
	SOMMANO mc					25,78	56,50	1'456,57
11 / 11	NP 001							
	Formulari di indentificazione dei rifiuti e certificato di analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/ ... CER e l'indecazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto							
	A R I P O R T A R E							47'806,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'806,69
12 / 12 NP 002	materiali edili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	212,50	212,50
	Oneri di scarica per smaltimento di materiale da demolizioni (macerie edili) Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi pro ... della classificazione dichiarata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 Vedi voce n° 10 [mc 25.78]					25,78		
	SOMMANO mc					25,78	35,00	902,30
13 / 13 NP 003	Rete portaintonaco							
	Fornitura e posa in opera di rete portaintonaco di colore arancio, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), h. 1,00 x 50 m o ... ni) evitando così la formazione di fessurazioni in facciata. RETE 1x1 PORTAINTONACO (interasse 11,0x10,0- 125 GR. - R93) Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 6 [mq 387.12]					387,12		
	SOMMANO mq					387,12	3,50	1'354,92
14 / 14 NP 004	Rompigoccia con rete premontata con anima in PVC Fornitura e posa in opera di rompigoccia con rete premontata con anima in PVC e con rete in fibra di vetro antifessurazione per l'i ... rompigoccia va lasciato a vista a fine del lavoro di finitura. Prospetto Secondario su Via Litoranea Frontalini balconi Prospetto posteriore - Via Litoranea							
	Terrazzo di copertura		22,00			22,00		
	8° piano		22,00			22,00		
	7° piano		22,00			22,00		
	6° piano		22,00			22,00		
	5° piano *(lung.=3,84+1,20+1,20)	2,00	6,24			12,48		
	4° piano	2,00	6,24			12,48		
	3° piano	2,00	6,24			12,48		
	2° piano	2,00	6,24			12,48		
	1° piano	2,00	6,24			12,48		
	SOMMANO ml					150,40	10,50	1'579,20
15 / 15 E.16.020.003.a. CAM	Arriccatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare. Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 13 [mq 387.12]					387,12		
	SOMMANO mq					387,12	3,50	1'354,92
16 / 16 E.16.020.030.c. CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 15 [mq 387.12]					387,12		
	SOMMANO mq					387,12	20,00	7'742,40
17 / 17 E.16.020.030.f	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne							
	A R I P O R T A R E							60'952,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'952,93
18 / 18 CAM23_E16.0 20.030.E	Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 16 [mq 387.12]					387,12		
	SOMMANO mq					387,12	2,50	967,80
	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo s ... el prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte							
	Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Terrazzo:</i> lamina *(par.ug.=1,27+4,37+3,46)	9,10				9,10		
	Parziale mq					9,10		
	8° piano lamina *(par.ug.=1,70+2,62)	4,32				4,32		
	Parziale mq					4,32		
	7° piano lamina *(par.ug.=3,40+2,62+0,87)	6,89				6,89		
	Parziale mq					6,89		
	6° piano lamina					15,53		
	Parziale mq					15,53		
	5° piano lamina *(par.ug.=1,38+,46)	1,84				1,84		
	Parziale mq					1,84		
	4° piano lamina *(par.ug.=2,30+1,84)	4,14				4,14		
	Parziale mq					4,14		
	3° piano lamina *(par.ug.=,46+2,30)	2,76				2,76		
	Parziale mq					2,76		
	2° piano lamina (verandati entrambi i balconi)					0,00		
	Parziale mq					0,00		
	1° piano lamina (presenza di tettoia privata, impossibile la lavorazione)							
	SOMMANO mq					44,58	4,04	180,10
19 / 19 E.16.020.080.a. CAM	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali							
	Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Terrazzo:</i> muretti (esterno e interno) *(lung.=3,28*2+0,20*2)	3,00	6,96		1,000	20,88		
	frontalino		22,42		0,350	7,85		
	lamina		21,60	1,200		25,92		
	Parziale mq					54,65		
	8° piano muretti *(lung.=3,28+0,20)	2,00	3,48		1,000	6,96		
	(lung.=3,16+0,20)		3,36		1,000	3,36		
	frontalino		21,60		0,220	4,75		
	lamina		21,60	1,200		25,92		
	Parziale mq					40,99		
	7° piano muretti (esterno interno) *(lung.=3,28+0,2)	2,00	3,48		1,000	6,96		
	(lung.=3,16+0,20)		3,36		1,000	3,36		
	A R I P O R T A R E					105,96		62'100,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,96		62'100,83
	frontalino lamina		21,60 21,60	1,200	0,220	4,75 25,92		
	Parziale mq					40,99		
	6° piano muretti *(lung.=3,28+0,20)	2,00	3,48		1,000	6,96		
	(lung.=3,16+0,20)		3,36		1,000	3,36		
	frontalino lamina		21,60 21,72	1,200	0,220	4,75 26,06		
	Parziale mq					41,13		
	5° piano muretti *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		1,000	10,08		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		0,220	2,22		
	lamina	2,00	3,84	1,200		9,22		
	Parziale mq					21,52		
	4° piano muretti *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		1,000	10,08		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		0,220	2,22		
	lamina	2,00	3,84	1,200		9,22		
	Parziale mq					21,52		
	3° piano muretti *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		1,000	10,08		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		0,220	2,22		
	lamina	2,00	3,84	1,200		9,22		
	Parziale mq					21,52		
	2° piano muretti *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		1,000	10,08		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		0,220	2,22		
	lamina (verandati entrambi i balconi)							
	Parziale mq					12,30		
	1° piano muretti *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		1,000	10,08		
	frontalino *(lung.=1,20+3,84)	2,00	5,04		0,220	2,22		
	lamina (presenza di tettoia privata)	2,00	3,84	0,200		1,54		
	Parziale mq					13,84		
	Facciata		21,72		26,500	575,58		
	Parziale mq					575,58		
	a detrarre balconi e finestre *(par.ug.=6*3)	18,00	1,24		2,100	-46,87		
	(par.ug.=5*3)	15,00	1,30		0,960	-18,72		
	(par.ug.=5*2)	10,00	0,68		0,860	-5,85		
	(par.ug.=5*2)	10,00	1,24		2,100	-26,04		
	a detrarre frontalini balconi	3,00	21,75		0,220	-14,36		
	(par.ug.=5*2)		0,15		9,800	-1,47		
	(par.ug.=5*2)	10,00	3,84		0,220	-8,45		
	(par.ug.=5*2)	10,00	0,20		1,000	-2,00		
	Parziale mq					-123,76		
	Facciata laterale	2,00	1,20 0,15		9,800 9,800	23,52 1,47		
	Parziale mq					24,99		
	Sommano positivi mq					869,03		
	Sommano negativi mq					-123,76		
	SOMMANO mq					745,27	8,00	5'962,16
20 / 20 NP 005	Rete per rasature Fornitura e posa in opera di rete per rasature sottili di colore arancio, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), h. 1,00 x ... distribuendo in maniera omogenea le tensioni a cui sono sottoposti. RETE PER RASATURE							
	A R I P O R T A R E							68'062,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'062,99
21 / 21 NP 006	(interasse 3,5x4,2 - 70 GR. R58) Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 19 [mq 745.27] a detrarre lamine					745,27 -123,74		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					745,27 -123,74		
	SOMMANO mq					621,53	3,00	1'864,59
	Fondo isolante silossanico Fondo fissante ad alta traspirabilità, per la preparazione di supporti minerali da trattare con finiture silossaniche (tipo isolante Silossanico); a ba ... atteristiche tecniche: peso specifico medio 1,020 kg/l; essiccazione 3 - 4 ore; resa 12 - 15 mq/l. Isolante Silossanico Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 19 [mq 745.27]					745,27		
22 / 22 NP 007	SOMMANO mq					745,27	2,50	1'863,18
	Tinteggiatura con idropittura al quarzo acril-silossanica Idropittura al quarzo acril-silossanica per esterno; a base di resine silossanica e acrilica in ispersione acquosa, farina ... 1062-3:2008); resistenza alla diffusione del vapore (Sd=0,06484 m - normal UNI EN ISO 7783-2:2001). A due mani a coprire. Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 21 [mq 745.27]					745,27		
	SOMMANO mq					745,27	10,00	7'452,70
23 / 23 R.02.015.070.c	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico Prospetto posteriore - Via Litoranea Terrazzo *(lung.=3,95+4,00+3,93)		11,88		0,900	10,69		
	8° piano *(lung.=3,95+4,00+3,93)		11,88		0,900	10,69		
	7° piano *(lung.=3,95+4,00+3,93)		11,88		0,900	10,69		
	6° piano *(lung.=3,95+4,00+3,93)		11,88		0,900	10,69		
	5° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	4° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	3° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	2° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	1° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	SOMMANO mq					51,76	3,00	155,28
24 / 24 E.21.050.020.a. CAM	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.							
	SOMMANO mq					0,00	5,50	0,00
25 / 25 E.21.050.010.a. CAM	Applcazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 23 [mq 51.76]					51,76		
	SOMMANO mq					51,76	5,00	258,80
26 / 26 E.21.050.040.a. CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Prospetto posteriore - Via Litoranea Vedi voce n° 25 [mq 51.76]					51,76		
	A R I P O R T A R E					51,76		79'657,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
001 002	<u>Riepilogo CATEGORIE</u> SAL 1 SAL 2 Totale CATEGORIE euro Napoli, 28/02/2025 Il Direttore dei Lavori ing. V.zo Pagliarulo/ing. V.zo Russo Il Committente Condominio Via Ponte dei Granilli, 57  L'Impresa T.S.E. Tecnologie Speciali s.a.s.  T.S.E. TECNOLOGIE SPECIALI s.a.s. di Tristano Salvatore & C. Viale dei Pini, 27 (P.co Ariete) 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) P. IVA 07408401219	80'123,38 0,00 80'123,38
	A R I P O R T A R E	