

COMPUTO CONSUNTIVO SAL 2

OGGETTO:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alla Facciata posteriore su Via Litoranea Scala A-B del Fabbricato condominiale sito in Napoli alla Via Ponte dei Granilli n.57

COMMITTENTE:

Condominio Via Ponte dei Granilli, 57

Napoli, 11/11/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Vincenzo Russo



L'Impresa

T.S.E. Tecnologie Speciali s.a.s.

T.S.E. TECNOLOGIE SPECIALI s.a.s.
di Trusiano Salvatore & C.
Viale dei Pini 27 (P.co Ariete)
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
P. IVA 07408401219

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	SAL 2							
	Oneri della sicurezza							
1 / 27 P.01.010.060.e	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m Prospetto Secondario su Via Litoranea Secondo SAL - Scala B		18,00		2,000	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	10,00	360,00
2 / 28 P.01.020.010.b	Tettoie per la protezione per il 1° mese Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata Prospetto Secondario su Via Litoranea Secondo SAL - Scala B		13,00	2,400		31,20		
	SOMMANO mq					31,20	134,00	4'180,80
3 / 29 P.01.020.020.b	Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al p ... imo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata Prospetto Secondario su Via Litoranea Vedi voce n° 28 [mq 31.20]					31,20		
	SOMMANO mq					31,20	7,00	218,40
4 / 30 P.03.010.035.a	Ponteggio a tubi e giunti per il 1° mese - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione Prospetto Secondario su Via Litoranea Secondo SAL - Scala B Facciata Rientranza 1 Rientranza 2		18,50 2,10 7,40		31,200 16,750 16,750	577,20 35,18 123,95		
	SOMMANO mq					736,33	20,00	14'726,60
5 / 31 P.03.010.065.b	Ponteggio a tubi e giunti dopo il 1° mese - Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Prospetto Secondario su Via Litoranea Secondo SAL - Scala B Vedi voce n° 30 [mq 736.33]		4,00			2'945,32		
	SOMMANO mq/3 0 gg					2'945,32	1,40	4'123,45
	Parziale Oneri della sicurezza euro							23'609,25
	A R I P O R T A R E							23'609,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'609,25
6 / 32 R.02.040.010.a. CAM	Lavori edili							
	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Prospetto Secondario su Via Litoranea							
	<i>Secondo SAL - Scala B</i>							
	Facciata		7,25		16,720	121,22		
			1,45		1,000	1,45		
			2,00		0,800	1,60		
			2,00		1,000	2,00		
			2,95		0,500	1,48		
			0,60		2,600	1,56		
			1,85		0,250	0,46		
			1,75		2,840	4,97		
			0,85		1,280	1,09		
			0,25		2,360	0,59		
			8,05		0,330	2,66		
			0,30		3,000	0,90		
			2,72		0,330	0,90		
	Piano Terra		4,50		2,300	10,35		
	Parziale mq					151,23		
	Facciata laterale		1,20		2,030	2,44		
	Parziale mq					2,44		
	<i>Terrazzo:</i>							
	muretti (esterno e interno) *(lung.=3,10+3,20)	2,00	6,30		1,000	12,60		
	(lung.=0,20*2)	2,00	0,40		1,000	0,80		
	Parziale mq					13,40		
	frontalino		18,02		0,350	6,31		
	lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					27,93		
	<i>8° piano</i>							
	muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20)		6,80		1,000	6,80		
	muretti interni *(lung.=2,90+3,10)		6,00		1,000	6,00		
	muretto divisione appartamenti *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		1,000	4,00		
	Parziale mq					16,80		
	frontalino		18,02		0,220	3,96		
	lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					25,58		
	<i>7° piano</i>							
	muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20)		6,80		1,000	6,80		
	muretti interni *(lung.=2,90+3,10)		6,00		1,000	6,00		
	muretto divisione appartamenti	2,00	1,00		1,000	2,00		
	Parziale mq					14,80		
	frontalino		18,02		0,220	3,96		
	lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					25,58		
	<i>6° piano</i>							
	muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20)		6,80		1,000	6,80		
	muretti interni *(lung.=2,90+3,10)		6,00		1,000	6,00		
	muretto divisione appartamenti *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		1,000	4,00		
	Parziale mq					16,80		
	frontalino		18,02		0,220	3,96		
	lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					25,58		
	<i>5° piano</i>							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	muretti interni (veranda lato sx) *(lung.=3,70+1,20)		4,90		1,000	4,90		
	A R I P O R T A R E					335,74		23'609,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					335,74		23'609,25
	Parziale mq					15,60		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	1,39		
	lamina *(lung.=4,00+3,90)	0,25	7,90	1,200		2,37		
	Parziale mq					5,17		
	4° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	muretti interni (rivestimento lato sx) *(lung.=3,70+1,20)		4,90		1,000	4,90		
	Parziale mq					15,60		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	1,39		
	lamina		4,00	1,200		4,80		
		0,25	3,90	1,200		1,17		
	Parziale mq					8,77		
	3° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	muretti interni (veranda lato sx) *(lung.=3,90+1,20)		5,10		1,000	5,10		
	Parziale mq					15,80		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	1,39		
	lamina *(lung.=4,00+3,90)	0,30	7,90	1,200		2,84		
	Parziale mq					5,64		
	2° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,020+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,52		1,000	10,52		
	muretti interni *(lung.=3,80+1,20+3,70+1,20)		9,90		1,000	9,90		
	Parziale mq					20,42		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	1,39		
	lamina	0,25	3,90	1,200		1,17		
	Parziale mq					3,97		
	1° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	muretti interni *(lung.=3,70+1,20)		4,90		1,000	4,90		
	1 * Parziale mq					15,60		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30			6,30		
	lamina		4,00	1,200		4,80		
			3,90	0,400		1,56		
	Parziale mq					14,07		
	SOMMANO mq					440,78	4,50	1'983,51
7 / 33 R.03.040.090.a	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Prospetto posteriore - Via Litoranea Secondo SAL - Scala B Si considera il 30% della spicconatura per i frontalini si condidera il 40% della spicconatura per le lamine Facciata	0,20	7,25		16,720	24,24		
		0,20	1,45		1,000	0,29		
		0,20	2,00		0,800	0,32		
		0,20	2,00		1,000	0,40		
		0,20	2,95		0,500	0,30		
		0,20	0,60		2,600	0,31		
		0,20	1,85		0,250	0,09		
		0,20	1,75		2,840	0,99		
		0,20	0,85		1,280	0,22		
		0,20	0,25		2,360	0,12		
	A R I P O R T A R E					27,28		25'592,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,28		25'592,76
	Piano Terra	0,20	8,05		0,330	0,53		
		0,20	0,30		3,000	0,18		
		0,20	2,72		0,330	0,18		
		0,25	4,50		2,300	2,59		
	Parziale mq					30,76		
	Facciata laterale	0,20	1,20		2,030	0,49		
	Parziale mq					0,49		
	<i>Terrazzo:</i>							
	muretti (esterno e interno) *(lung.=3,10+3,30)	2,00	6,40		0,200	2,56		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		1,000	0,80		
	(par.ug.=2*(4+3))	14,00	0,15		0,850	1,79		
		2,00	0,25		0,850	0,43		
	Parziale mq					5,58		
	frontalino	0,30	18,02		0,350	1,89		
	lamina	0,40	18,02	1,200		8,65		
	Parziale mq					10,54		
	<i>8° piano</i>							
	muretti esterni *(lung.=3,10+3,30)	2,00	6,40		0,200	2,56		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		1,000	0,80		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		0,800	0,64		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,15		0,800	0,48		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		0,800	0,64		
	Parziale mq					5,12		
	frontalino	0,30	18,02		0,220	1,19		
	lamina	0,40	18,02	1,200		8,65		
	Parziale mq					9,84		
	<i>7° piano</i>							
	muretti *(lung.=3,10+3,30)	2,00	6,40		0,200	2,56		
		2,00	0,20		1,000	0,40		
	(par.ug.=2*3)	6,00	0,20		0,800	0,96		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,15		0,800	0,48		
		2,00	0,20		0,800	0,32		
		2,00	0,25		0,800	0,40		
	Parziale mq					5,12		
	frontalino	0,30	18,02		0,220	1,19		
	lamina	0,40	18,02	1,200		8,65		
	Parziale mq					9,84		
	<i>6° piano</i>							
	muretti *(lung.=3,10+3,30)	2,00	6,40		0,200	2,56		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		1,000	0,80		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,22		0,800	0,70		
		2,00	0,17		0,800	0,27		
		2,00	0,18		0,800	0,29		
		2,00	0,23		0,800	0,37		
	Parziale mq					4,99		
	frontalino	0,30	18,02		0,220	1,19		
	lamina	0,40	18,02	1,200		8,65		
	Parziale mq					9,84		
	<i>5° piano</i>							
	muretti *(lung.=4,00+1,20)	2,00	5,20		0,200	2,08		
	(lung.=0,20+0,17+0,20)	2,00	0,57		0,800	0,91		
			0,20		1,000	0,20		
	(lung.=3,90+1,20)		5,10		0,200	1,02		
	(lung.=0,15+0,16+0,20)	2,00	0,51		0,800	0,82		
			0,20		1,000	0,20		
	Parziale mq					5,23		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)	0,30	6,40		0,220	0,42		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)	0,30	6,30		0,220	0,42		
	lamina *(lung.=4,00+3,90)	0,25	7,90	1,200	0,400	0,95		
	A R I P O R T A R E					99,14		25'592,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					99,14		25'592,76
	Parziale mq					1,79		
	4° piano							
	muretti *(lung.=4,00+1,20)	1,50	5,20		0,200	1,56		
	(lung.=0,15+0,18+0,20)	2,00	0,53		0,800	0,85		
			0,20		1,000	0,20		
	(lung.=3,90+1,20)		5,10		0,200	1,02		
	(lung.=0,20+0,18+0,20)	2,00	0,58		0,800	0,93		
			0,20		1,000	0,20		
	Parziale mq					4,76		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)	0,30	6,40		0,220	0,42		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)	0,30	6,30		0,220	0,42		
	lamina	1,00	4,00	1,200	0,400	1,92		
		0,25	3,90	1,200	0,400	0,47		
	Parziale mq					3,23		
	3° piano							
	muretti *(lung.=4,00+1,20)	1,50	5,20		0,200	1,56		
	(lung.=0,15+0,17+0,20)	2,00	0,52		0,800	0,83		
			0,20		1,000	0,20		
	(lung.=3,90+1,20)		5,10		0,200	1,02		
	(lung.=0,16+0,20+0,20)	2,00	0,56		0,800	0,90		
			0,20		1,000	0,20		
	Parziale mq					4,71		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)	0,30	6,40		0,220	0,42		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)	0,30	6,30		0,220	0,42		
	lamina *(lung.=4,00+3,90)	0,30	7,90	1,200	0,400	1,14		
	Parziale mq					1,98		
	2° piano							
	muretti *(lung.=4,00+1,20)		5,20		0,200	1,04		
	(lung.=0,15+0,16+0,20)	2,00	0,51		0,800	0,82		
			0,20		1,000	0,20		
	(lung.=3,90+1,20)		5,10		0,200	1,02		
	(lung.=0,14+0,18+0,20)	2,00	0,52		0,800	0,83		
			0,20		1,000	0,20		
	Parziale mq					4,11		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)	0,30	6,40		0,220	0,42		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)	0,30	6,30		0,220	0,42		
	lamina	0,25	3,90	1,200	0,400	0,47		
	Parziale mq					1,31		
	1° piano							
	muretti *(lung.=4,00+1,20)		5,20		0,200	1,04		
	(lung.=0,12+0,16+0,20)	2,00	0,48		0,800	0,77		
			0,20		1,000	0,20		
	(lung.=3,90+1,20)		5,10		0,200	1,02		
	(lung.=0,15+0,16+0,20)	2,00	0,51		0,800	0,82		
			0,20		1,000	0,20		
	1 * Parziale mq					4,05		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)	0,30	6,40		0,220	0,42		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)	0,30	6,30		0,220	0,42		
	lamina	0,40	4,00	1,200		1,92		
		0,40	3,90	0,400		0,62		
	Parziale mq					3,38		
	SOMMANO mq					126,67	100,00	12'667,00
8 / 34 T.01.030.030.a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'organo elevatore. Prospetto posteriore - Via Litoranea Secondo SAL - Scala B Vedi voce n° 32 [mq 440.78]				0,050	22,04		
	A R I P O R T A R E					22,04		38'259,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,04		38'259,76
9 / 35 T.01.030.020.a	per spessore superiore ai 5 cm (facciata) Vedi voce n° 33 [mq 126.67]	110,00			0,020 0,030	2,20 3,80		
	SOMMANO mc					28,04	37,00	1'037,48
	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 34 [mc 28.04]					28,04		
	SOMMANO mc					28,04	35,00	981,40
10 / 36 T.01.020.020.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 35 [mc 28.04]					28,04		
	SOMMANO mc					28,04	56,50	1'584,26
11 / 37 NP 002	Oneri di discarica per smaltimento di materiale da demolizioni (macerie edili) Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi pro ... della classificazione dichiarata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 36 [mc 28.04]					28,04		
	SOMMANO mc					28,04	35,00	981,40
12 / 38 NP 003	Rete portaintonaco Fornitura e posa in opera di rete portaintonaco di colore arancio, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), h. 1,00 x 50 m o ... ni) evitando così la formazione di fessurazioni in facciata. RETE 1x1 PORTAINTONACO (interasse 11,0x10,0- 125 GR. - R93) Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 32 [mq 440.78]					440,78		
	SOMMANO mq					440,78	3,50	1'542,73
13 / 39 NP 004	Rompigoccia con rete premontata con anima in PVC Fornitura e posa in opera di rompigoccia con rete premontata con anima in PVC e con rete in fibra di vetro antifessurazione per l'i ... rompigoccia va lasciato a vista a fine del lavoro di finitura. Prospetto Secondario su Via Litoranea Frontalini balconi Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i>							
	Terrazzo di copertura		18,02			18,02		
	8° piani		18,02			18,02		
	7° piani		18,02			18,02		
	6° piani		18,02			18,02		
	5° piani *(lung.=4,00+1,20*2)		6,40			6,40		
	(lung.=3,90+1,20*2)		6,30			6,30		
	4° piani *(lung.=4,00+1,20*2)		6,40			6,40		
	(lung.=3,90+1,20*2)		6,30			6,30		
	3° piani *(lung.=4,00+1,20*2)		6,40			6,40		
	(lung.=3,90+1,20*2)		6,30			6,30		
	2° piani *(lung.=4,00+1,20*2)		6,40			6,40		
	A R I P O R T A R E					116,58		44'387,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					116,58		44'387,03
14 / 40 E.16.020.003.a. CAM	(lung.=3,90+1,20*2) 1° piani *(lung.=4,00+1,20*2) (lung.=3,90+1,20*2)		6,30 6,40 6,30			6,30 6,40 6,30		
	SOMMANO ml					135,58	10,50	1'423,59
	Arriccatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare. Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 38 [mq 440.78]					440,78		
	SOMMANO mq					440,78	3,50	1'542,73
15 / 41 E.16.020.030.c. CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 32 [mq 440.78]					440,78		
	SOMMANO mq					440,78	20,00	8'815,60
	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo strato di rifinit ... nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 41 [mq 440.78]					440,78		
	SOMMANO mq					440,78	2,50	1'101,95
16 / 42 E.16.020.030.f 17 / 43 CAM23_E16.0 20.030.E	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccatura), ultimo s ... el prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Prospetto Secondario su Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> <i>Terrazzo:</i> lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					21,62		
	8° piano lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					21,62		
	7° piano lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					21,62		
	6° piano lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					21,62		
	5° piano lamina *(lung.=4,00+3,90)	0,20	7,90	1,200		1,90		
	Parziale mq					1,90		
	4° piano							
	A R I P O R T A R E					88,38		57'270,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,38		57'270,90
18 / 44 E.16.020.080.a. CAM	lamina		4,00	1,200		4,80		
		0,20	3,90	1,200		0,94		
	Parziale mq					5,74		
	3° piano lamina *(lung.=4,00+3,90)	0,20	7,90	1,200		1,90		
	Parziale mq					1,90		
	2° piano lamina	0,20	3,90	1,200		0,94		
	Parziale mq					0,94		
	1° piano lamina		4,00	1,200		4,80		
			3,90	0,400		1,56		
	Parziale mq					6,36		
	SOMMANO mq					103,32	4,04	417,41
	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali							
	Prospetto posteriore - Via Litoranea							
	<i>Secondo SAL - Scala B</i>							
	<i>Facciata</i>		18,17		16,720	303,80		
		3,00	18,02		3,060	165,42		
		3,00	1,20		3,060	11,02		
			0,20		11,710	2,34		
	Piano Terra		5,61		2,400	13,46		
	Parziale mq					496,04		
	a detrarre balconi e finestre *(par.ug.=5*3)	15,00	1,24		2,100	-39,06		
	(par.ug.=5*2)	10,00	1,30		0,960	-12,48		
	(par.ug.=5*2)	10,00	0,68		0,860	-5,85		
	(par.ug.=5*2)	10,00	1,24		2,100	-26,04		
	a detrarre frontalini balconi	3,00	18,20		0,220	-12,01		
			0,15		9,800	-1,47		
		5,00	4,00		0,220	-4,40		
		5,00	3,90		0,220	-4,29		
	(par.ug.=5*2)	10,00	0,20		1,000	-2,00		
	Parziale mq					-107,60		
	Terrazzo							
	lamina		18,02	1,200		21,62		
	frontalino		18,02		0,350	6,31		
	Parziale mq					27,93		
	muretti lato esterno *(lung.=3,10+3,20+0,20*2*2)		7,10		1,000	7,10		
	muretti lato interno *(lung.=3,10+3,20)		6,30		1,000	6,30		
	Parziale mq					13,40		
	8° piano muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20)		6,80		1,000	6,80		
	Parziale mq					6,80		
	frontalino		18,02		0,220	3,96		
	lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					25,58		
	7° piano muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20)		6,80		1,000	6,80		
	Parziale mq					6,80		
	frontalino		18,02		0,220	3,96		
	lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					25,58		
	6° piano							
	A R I P O R T A R E					494,53		57'688,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					494,53		57'688,31
	muretti esterni *(lung.=3,10+0,20+3,30+0,20)		6,80		1,000	6,80		
	Parziale mq					6,80		
	frontalino		18,02		0,220	3,96		
	lamina		18,02	1,200		21,62		
	Parziale mq					25,58		
	5° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	Parziale mq					10,70		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	1,39		
	lamina *(lung.=4,00+3,90)		7,90	1,200		9,48		
	Parziale mq					12,28		
	4° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	Parziale mq					10,70		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	1,39		
	lamina		4,00	1,200		4,80		
			3,90	1,200		4,68		
	Parziale mq					12,28		
	3° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	Parziale mq					10,70		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	1,39		
	lamina *(lung.=4,00+3,90)		7,90	1,200		9,48		
	Parziale mq					12,28		
	2° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	Parziale mq					10,70		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	1,39		
	lamina		3,90	1,200		4,68		
	Parziale mq					7,48		
	1° piano							
	muretti esterni *(lung.=0,20+4,00+1,20+0,20+3,90+1,20)		10,70		1,000	10,70		
	Parziale mq					10,70		
	frontalino *(lung.=1,20+4,00+1,20)		6,40		0,220	1,41		
	(lung.=1,20+3,90+1,20)		6,30		0,220	6,30		
	lamina		4,00	1,200		4,80		
			3,90	0,400		1,56		
	Parziale mq					14,07		
	Sommano positivi mq					746,40		
	Sommano negativi mq					-107,60		
	SOMMANO mq					638,80	8,00	5'110,40
19 / 45 NP 005	Rete per rasature Fornitura e posa in opera di rete per rasature sottili di colore arancio, corrispondente al peso a mq di fibra vetro pura al netto della resinatura), h. 1,00 x ... distribuendo in maniera omogenea le tensioni a cui sono sottoposti. RETE PER RASATURE (interasse 3,5x4,2 - 70 GR. R58) Prospetto posteriore - Via Litoranea Secondo SAL - Scala B Vedi voce n° 44 [mq 638.80] a detrarre lamine					638,80 -103,32		
	A R I P O R T A R E					535,48		62'798,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					535,48		62'798,71
20 / 46 NP 006	Sommano positivi mq					638,80		
	Sommano negativi mq					-103,32		
	SOMMANO mq					535,48	3,00	1'606,44
	Fondo isolante silossanico Fondo fissante ad alta traspirabilità, per la preparazione di supporti minerali da trattare con finiture silossaniche (tipo isolante Silossanico); a ba ... atteristiche tecniche: peso specifico medio 1,020 kg/l; essiccazione 3 - 4 ore; resa 12 - 15 mq/l. Isolante Silossanico Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 44 [mq 638.80]					638,80		
21 / 47 NP 007	SOMMANO mq					638,80	2,50	1'597,00
	Tinteggiatura con idropittura al quarzo acril-silossanica Idropittura al quarzo acril-silossanica per esterno; a base di resine silossanica e acrilica in ispersione acquosa, farina ... 1062-3:2008); resistenza alla diffusione del vapore (Sd=0,06484 m - normal UNI EN ISO 7783-2:2001). A due mani a coprire. Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 46 [mq 638.80]					638,80		
	SOMMANO mq					638,80	10,00	6'388,00
22 / 48 R.02.015.070.c	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i>							
	Terrazzo	3,00	3,95		0,900	10,67		
	8° piano	3,00	3,94		0,900	10,64		
	7° piano	3,00	3,95		0,900	10,67		
	6° piano	3,00	3,94		0,900	10,64		
	5° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	4° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	3° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	2° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	1° piano	2,00	1,00		0,900	1,80		
	SOMMANO mq					51,62	3,00	154,86
23 / 49 E.21.050.020.a. CAM	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate. Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i>							
	SOMMANO mq					0,00	5,50	0,00
24 / 50 E.21.050.010.a. CAM	Aplicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo Prospetto posteriore - Via Litoranea <i>Secondo SAL - Scala B</i> Vedi voce n° 48 [mq 51.62]					51,62		
	SOMMANO mq					51,62	5,00	258,10
25 / 51 E.21.050.040.a. CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco Prospetto posteriore - Via Litoranea							
	A R I P O R T A R E							72'803,11

